



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

N 009779

Bolero D9

Safety, quality and environmental services

D9

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11
 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr. *D9-001230-001* Lid nr.: Aanvrager: *Elctha Verhaete*

Verantwoordelijke voor de werken:	Installatie:	Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: <i>Elctha Verhaete</i>	Naam, Voornaam:	Naam, Voornaam:
Ident. Kaart nr.:	Adres: <i>Dijstelboom 57</i>	Adres:
BTW nr.: BE <i>078281738</i>	Post nr. + Stad: <i>6434 Werskende</i>	Post nr. + Stad:
	Tel:	Tel:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> ongebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk	<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> 2 Huishoudelijke werkeenheid
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> 3 Gemeenschappelijke delen
	<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> verzwaaring	<input type="checkbox"/> overdracht	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> 4 Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN <i>541448611001040824</i> <input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <i>89387340</i> Meterstand dag: <i>1,1</i> nacht: <i>6,0</i> <input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter:
	Bescherming aansluiting (A): <input type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>
Gegevens installatie	Nominale spanning: <input type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input checked="" type="checkbox"/> 3N400V <input type="checkbox"/>
	Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input checked="" type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>
	Voedingsleiding hoofdbord: <i>4</i> X <i>16</i> mm ² - Type: <i>KUB</i> <input type="checkbox"/> aardingslus <input type="checkbox"/> pen / baar
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <i>40</i> A / <i>300</i> mA Aantal borden: <i>1</i> Aantal eindstroombanen: <i>9</i>
<i>Zie bijlage</i>	

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel >/doorsnede Schema's

Aardingsweerstand: Ω Algemeen isolatieniveau: M Ω Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI

Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<i>geen inbreuken vastgesteld</i>	Visum DNB:
<input type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB: Naam:
<input type="checkbox"/> Nihil		
Opmerkingen		Visum:
<input type="checkbox"/> Nihil		

W.V.E.M. MIDDELKERKE
09 JUNI 2008
L. OPSTAELE

Besluit(en):
 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór *06.06.2008*
 • door hetzelfde erkend organisme (**)

Agent bezoeker: *Germet Vent* Agent nr. *3550* Datum *06.06.2008* Voor de directeur generaal: Handtekening *Germet*
 Aantal bijlagen: Situatieschema('s): *1* Enddraadsschema('s): *1*

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtrekking zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.