



**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
 BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB  
 Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: Tom Cauwelier, Electriciteit

- Onze gegevens  
 Verslag nr.: GEN / 15 / 60884020 / 00 / NL / 001  
 Klantref.:  
 Contractref.:

- Uw gegevens  
 Ref.:

Decat Empowering Places

T.A.V.: dhr Geert Lannoy  
 Pervijzestraat 17  
 8600 Diksmuide  
 BE

- Interventiegegevens  
 Plaats: res Duin en Zee/ Dynastielaan 42 app 06.01/ 8660 De Panne -  
 Datum: 27/02/2020  
 Uitgevoerd door: Tom Delavie

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF  
 CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

**INSTALLATIE**

Naam: Voornaam:  
 Adres: res Duin en Zee / Dynastielaan 42 app 06.01 Post nr.: 8660 Stad: De Panne  
 Tel:

- **Eigenaar of beheerder**
- **Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk**

Naam: Decat Empowering Places Voornaam:  
 BTW nr.: BE 416.245.806

- **Plaats type**  
 Wooneenheid

**BASIS VAN HET ONDERZOEK**

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 270: ingebruikname
- Art 86

**BESLUIT**

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 27/02/2045.(\*)

(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey  
 Directeur Generaal

15001

## **INHOUD VAN HET ONDERZOEK**

### **- Visuele controles**

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

### **- Metingen - testen**

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 1,1 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: >0.5 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.

## **ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

### **- Gegevens van de verdeler**

EAN: EAN niet meegedeeld  
kWh meter nr.: voeding uit bord alg delen, tussenteller op appartement  
Bescherming aansluiting: 25 A

### **- Gegevens van de installatie**

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van: 230 V  
Maximale nominale stroom: 40 A  
Voedingsleiding hoofdbord - type: XGB  
Voedingsleiding hoofdbord - sectie: 3x6 mm<sup>2</sup>  
Type aardelektrode: aardingslus

### **- Beschrijving van de installatie**

Algemene differentieelstroominrichting: 40A/300mA  
Aantal borden: 1  
Aantal eindstroombanen: 13  
Situatieschema(s): zie bijlage(n)  
Eëndraadsschema(s): zie bijlage(n)

## **INBREUKEN - OPMERKINGEN**

### **- Nieuwe installatie**

R -O-F geen inbreuken vastgesteld

R -O-F keuring van installatie Decat E.P. / verlichtingsarmaturen te plaatsen door eigenaar

### **- Bestaande installatie**

## **ANDERE BIJLAGE(N)**