Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0474 82 83 91
e-mail: info@jeroendesaever.be

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5038158
Voorl. verslagnr.:
Datum: 31/05/2018

Klant / Opdrachtgever:
DESAEVER JEROEN
KASPERSTRAAT 23
8630 VEURNE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **Aard installatie**:: bestaande **Type lokalen:** appartement
Plaats onderzoek: VANMASSENHOVE LISSETTE LEOPOLD 2 LAAN 182 KOKSIJDE 8670
Aard onderzoek: controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/271/271bis/278
Datum onderzoek: 28/05/2018 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 31/05/2043 **Onderzoeker:** VERFAILLIE SEBASTIEN
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** - **Stand I :** - **Stand II** -
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** nvt
Dienstspanning: 3 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** Maatschappij **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** VOB **aantal geleiders:** 3 **doorsnede:** 10 **mm²**
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** Bestaand **aantal geleiders:** / **doorsnede:** / **mm²**
Aardelektrode: **type:** pennen **sectie:** 16 **mm²** **spreidingswaarde:** 0,2 **Ohm**
Diff. schak.: **algemene:** 4p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 4p 40A/30mA
Werking testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 0,9 **MOhm**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ☐ **zie schema in bijlage** ■ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 2 **Aantal eindstroombanen:** 12

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker