3338191

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

EAN nr. : .....
Teller nr. : 5298942
Stand I : 76698 II : .....

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~schadeonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 270bis~~ / .....

Aanvulling verslag nr. .....

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Vernieuwing~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verwijdering~~ / ~~Splitsing meter~~ / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Verkoop woongelegenheid~~

Type der lokalen : Woning

Plaats van onderzoek : Pieter Breughelstraat 64 Neunzoort

Eigendom van : Everaert Jozef Heldenstraat 22 9308 Hofstade

Opdrachtgever : Martijn Werner Eikelstraat 37 9340 Lede

Installateur : IDEM

BTW : BE 242 268 258 ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....

Onderzoeker : Demoed Datum van onderzoek : 23/11/2011

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~230 V~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 2P 40A Omschakelaar: stand : —

Hoofdbeveiliging : Zek. : 2P 40A Nominaal Schak. : 2P 40A / 300mA.

Meter-bordverbinding : kabeltype : VOB aantal geleiders : 2 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

~~Bovengronds~~ net/ondergronds op ~~bovengronds~~ net/ondergronds net - Wachtbuis : ~~geplaatst~~/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : ~~kop~~/ ~~staven~~ / pennen / ~~aanwezige geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 27,1 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 11 Algemene isolatieweerstand : 12,74 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2P 40A / 300 mA bijkomende : 2P 40A / 30 mA

werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

~~N 2 : Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.~~

~~N 1 : Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

Geen ernstige inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De installatiedient opnieuw gecontroleerd- door dezelfde organisme- uiterlijk op : 23/11/2036, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruiknamevan elke belangrijkewijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst ~~gesteld worden~~ / blijven ~~indien zo~~ onder voorbehoud ~~van de vastgestelde inbreuken of de geplaste maatregelen niet~~ worden opgelo de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht : 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische
03/005N/05/11/15D